

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2021_PROG_APP_01
Obiettivo operativo	Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio Bibliotecario		
Raccordo con la programmazione strategica	E.3 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio bibliotecario di Palazzo Ateneo e del Campus		
Indicatore	(Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100		
Target	80		
RISULTATO	90		
Project manager	QUARTA Alessandro		
Tipologia di progetto	Progetto direzionale		
Integrazione con il Bilancio	€ 2.164.611,18 (€ 1.718.626,89 - art. 402010110 - stanziamenti anni precedenti budget investimenti; € 445.984,29 - art.402010111 - stanziamenti anni precedenti manutenzione straordinaria)		

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3)							OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO				
codice	Ob. Strat.	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo 2021	Codice Struttura responsabile	Struttura Responsabile	Codice obiettivo	Valore consuntivo della struttura responsabile	Note di rendicontazione
2021_PROG_APP_01.01	E.3	Lavori di rifunionalizzazione degli spazi della Biblioteca Nazionale	Percentuale di lavori realizzati/Totale da realizzare	PRC.CRE	50	30	050202	U.O. Gestione immobili - Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio	2021_PROG_APP_01.01	30	Non è stato possibile raggiungere il target del 50% per circostanze imprevedibili. Nel cantiere, durante le lavorazioni, è stata riscontrata la presenza di amianto con la conseguente necessaria bonifica da effettuare. Inoltre, sono state richieste modifiche dalla Soprintendenza. L'attività del cantiere principale è stata quindi bloccata per un lungo periodo.
2021_PROG_APP_01.02	E.3	Affidamento dei servizi di Catalogazione e Digitalizzazione della Biblioteca di Comunità UNIBA	On/Off	ON.OFF	On	On	050200	Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio	2021_PROG_APP_01.02	100	Il Servizio di catalogazione risulta aggiudicato il Servizio di Digitalizzazione e realizzazione del portale della Digital Library risulta allo stato in fase di predisposizione della gara di appalto a cura della Sezione Contratti e Appalti. Questa sezione ha completato i propri adempimenti per la fase di gara al termine dell'approvazione del Capitolato Speciale di appalto avvenuta con delibera del Cda del 29.09.2021 ed invio degli atti necessari alla pubblicazione del bando avvenuta con nota mail del 29.11.2021.
2021_PROG_APP_01.03	E.3	Trasferimento spazi bibliotecari Dipartimento FORSICOM presenti al piano terzo del Palazzo Ateneo	Percentuale di biblioteche trasferite/totale biblioteche ex Dipartimenti Umanistici	PRC.CRE	50	100	050200	Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio	2021_PROG_APP_01.03	100	le Biblioteche di Bioetica e la Biblioteca Corallo di competenza del dipartimento FOR.PSI.COM. da trasferire dal piano terzo del Palazzo Ateneo sono state trasferite presso il piano interrato del Palazzo Chiaia Napolitano, opportunamente adeguato alle norme antincendio in armadi compatibili, come previsto dal programma di intervento.
2021_PROG_APP_01.04	E.3	Trasferimento spazi bibliotecari Dipartimenti LeLiA e DISUM presenti nel Palazzo Ateneo	Percentuale di biblioteche trasferite/totale biblioteche ex Dipartimenti Umanistici	PRC.CRE	50	50	050200	Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio	2021_PROG_APP_01.04	50	Tutti gli elaborati necessari per procedere all'acquisto delle scaffalature e dei tavoli delle sale letture sono stati realizzati.
2021_PROG_APP_01.05	E.3	Progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi delle Biblioteche di Agraria, Bioscienze e Biologia presso il piano rialzato del Palazzo vecchi Dipartimenti Biologici e del Museo di Zoologia Lidia Liaci presso l'edificio ex Botanica - Campus	On/Off	ON.OFF	On	On	050203	U.O. Manutenzione beni immobili - Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio	2021_PROG_APP_01.05	100	Realizzate planimetrie per lo spostamento funzionale delle biblioteche a seguito dei lavori di ripristino degli ambienti. Sono state trasmesse 5 planimetrie (2 per Botanica, 3 per Istituti Biologici)